

LISÄRAHOITUSHAKEMUS

Lapinvuoren luontoleikkirata- ja lähiluontoalueen kehittäminen

Haemme Ritva Ahokkaan perintörahosta 7 000 euron lisärahoitusta luontoleikkiratahankkeen toteuttamiseen. Lisärahoituksen tarve on syntynyt hankkeen toteutusvaiheessa ilmenneistä ennakoimattomista rakenteellisista tarpeista sekä mahdollisuudesta parantaa alueen palveluita merkittävästi lisäämällä alueelle kaikille käyttäjille avoin kuivakäymälä.

1. Kompostoiva käymälä palvelemaan koko ulkoilualueen käyttäjiä

Esitämme, että luontoleikkirata-alueelle rakennetaan kaikille avoin kompostikäymälä. Käymälä palvelisi luontoleikkiradan lisäksi koko alueen muita käyttäjiä, kuten kuntoportaiden, elämyspolun, pururadan, laavun ja nuotiopaikan sekä frisbeegolfradan käyttäjiä.

Käymälä olisi erityisen hyödyllinen lapsiryhmille ja muille käyttäjille, jotka viettävät alueella pidempiä aikoja. Alueella on jo valmiiksi useita eri-ikäisiä käyttäjiä palvelevia ulkoilu- ja virkistystoimintoja, joten käymälä täydentäisi alueen palvelukokonaisuutta ja parantaisi sen käytettävyyttä kaikkien käyttäjien kesken. Kunnan viranhaltijat ovat luvanneet, että käymälän tyhjennys voidaan ottaa osaksi Virolahden kunnan muiden ulkokäymälöiden tyhjennyskierrosta, mikäli huussin pääsee tyhjentämään asianmukaisesti ja helposti. Tämä on luvattu toteuttaa hanketoimijan puolesta.

Hankkeen toteuttajat ovat valmiita tekemään käymälän pohjatyöt ja asentamaan rakennelman talkootyönä. Lisärahoitusta tarvitaan valmiin kuivakäymälä-/huussiratkaisun hankintaan ja kuljetukseen.

Arvioitu kustannus: 2 500 € (Netrauta/K-rauta [Ecoteco Kompostoiva puucee XL](#))

2. Luontoleikkiradan välineiden turvallinen betonointi

Hankkeen toteutusvaiheessa maaperän todellinen rakenne on osoittautunut alustavia maastokartoituksia haastavammaksi. Alueen oletettiin olevan pääosin kalliopohjainen, jolloin luontoleikkiradan välineet olisi voitu kiinnittää kalliokiinnityksillä.

Pohjatöiden yhteydessä on kuitenkin selvinnyt, että kyseessä on paikoin rapasorakallio, joka ei mahdollista raskaiden, satoja kiloja painavien Robinia-täyspuuvälineiden riittävän turvallista kiinnittämistä pelkillä kalliokiinnityksillä.

Turvallisen ja kestävänn lopputuloksen varmistamiseksi välineiden kiinnityksiä joudutaan vahvistamaan lisäbetonoinnilla. Betoni joudutaan tuomaan alueelle betoniautolla, mikä muodostaa merkittävän lisäkustannuksen.

Arvioitu lisäkustannus betonoinnista ja betonin toimituksesta on 2 500–5 000 €. Haemme tätä varten enintään 4 000 €, sillä saamme nipistettyä budjetin kiinnitysosuuksiin varatusta rahasta osan tähän betoniosaan.

Lisäbetonointi on välttämätön hankkeen turvallisen toteutuksen kannalta eikä kyse ole hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisesta kustannuksesta.

3. ASF vaikutus hankkeen toteutukseen

Hankkeen toteutukseen on vaikuttanut merkittävästi alueella voimassa ollut afrikkalaisen sikaruton (ASF) vuoksi asetettu rajoitustilanne. Rajoitusten vuoksi suunniteltuja talkoita ja hankkeen käytännön toteutusta ei ole voitu toteuttaa alkuperäisen aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen toteuttajat ovat pyrkineet edistämään hanketta rajoitukset huomioiden ja hakivat myös poikkeuslupaa töiden jatkamiseksi. Poikkeuslupan kustannus oli 400 €. Lisäksi hankkeelle on aiheutunut kustannuksia ASF edellyttämistä desinfiointiaineista ja muista turvallisen toiminnan varmistamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Rajoitusten vuoksi talkootyön määrää ei ole myöskään pystytty toteuttamaan siinä laajuudessa kuin hankkeen alkuperäisessä toteutuksessa oli suunniteltu. Vaikka rajoitukset ovat sittemmin poistuneet, niiden vaikutus hankkeen toteutusaikatauluun ja kustannusrakenteeseen on ollut konkreettinen.

ASF:stä aiheutuneisiin välttämättömiin lisäkustannuksiin ja muihin hankkeen toteutusta tukeviksi tarpeisiin haemme: **500 €**.

Lisärahoituksen yhteenveto

Lisärahoituksen kohde	Haettava summa
Kuivakäymälä/huussi ja kuljetus	2 500 €
Luontoleikkiradan välineiden lisäbetonointi ja betonin toimitus	4 000 €
ASF aiheuttamat välttämättömät lisäkustannukset	500 €
Yhteensä	7 000 €

Perustelu lisärahoitukselle

Luontoleikkiratahankkeen tavoitteena on rakentaa alueelle monipuolinen, turvallinen ja eri käyttäjäryhmiä palveleva lähiluonto- ja virkistyskohde. Hankkeen toteutuksen aikana esiin tulleet maaperän rakenteeseen liittyvät seikat ovat aiheuttaneet välttämättömän lisäkustannuksen, jotta luontoleikkiradan välineet voidaan asentaa turvallisesti ja kestävästi. Ilman rahoitusta MLL Virolahti-Miehikkälän py:llä ei ole mahdollisuutta saattaa hanketta loppuun, sillä omarahoitusta ei yleishyödyllisellä, voittoa tavoittelemattomalla yhdistyksellä ole käytettävissä.

Samalla alueelle on mahdollista toteuttaa kuivakäymälä, joka palvelisi koko ulkoilualueen käyttäjiä eikä ainoastaan luontoleikkiradan käyttäjiä. Käymälä parantaisi erityisesti lasten, lapsiryhmien ja pidempään alueella viipyvien käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää aluetta.

Hankkeen toteuttajat sitoutuvat edelleen tekemään mahdollisimman suuren osan tarvittavista pohja-, rakennus- ja asennustöistä talkootyönä. Lisärahoitusta haetaan ainoastaan sellaisiin hankkeen toteutuksen kannalta välttämättömiin tai merkittävästi alueen palvelutasoa parantaviin kustannuksiin, joita ei voida toteuttaa talkootyönä.

Haettava lisärahoitus: 7 000 euroa.

Lisärahoituksen avulla luontoleikkirata voidaan toteuttaa turvallisesti ja suunnitellusti sekä samalla parantaa koko alueen palveluita pitkäaikaisesti. Tarvittaessa voimme tulla kertomaan lisärahoituksen tarpeesta tarkemmin.

Hakija:

MLL Virolahti-Miehikkälän py

Puheenjohtaja Erika Jokimies